

АКТ о гидropневматической промывке системы теплоснабжения

г. Екатеринбург

от « 13 » 09 2017 г.

Объект промывки ул. Машинистовская, 13

адрес, назначение, этажность

РАПСУ ООО «ЭНТТ им. В.М. Курочкина»

наименование организации-балансодержателя здания

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика тепловой энергии (Абонента): РАПСУ ООО «ЭНТТ им. В.М. Курочкина»

наименование организации

с одной стороны

должность, ФИО

и Представитель Исполнителя

ООО «ЭнерКО» директор Щуров А.В. с другой стороны,

должность, ФИО

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требованиями иной нормативно-технической документации составили настоящий акт о том, что

«13» сентября 2017 года проведена гидropневматическая промывка системы отопления

ГВС

с 15⁰⁰ до 19⁰⁰ час. с применением сжатого воздуха, через дренажный трубопровод 50 мм.

Производительность компрессора 0,35 м³/мин. (л/мин).

Промывка проводилась последовательной подачей водовоздушной смеси

в системы отопления при давлении на сбросе 0,2 ати. и температуры воды хот °С,

в системы ГВС при давлении на сбросе _____ ати. и температуры воды _____ °С,

Расход промывочной воды _____ т. _____ Гкал.

(Табл. 28, стр.132 *Эксплуатация водяных систем теплоснабжения» Ф.М. Фролов.)

Гидropневмопромывка проводилась с узла управления: , количество стояков _____, постоянно .

Подача воды осуществлялась с трубопроводов: отопления , ГВС или ХВС .

По окончании работ проведено заполнение систем отопления деаэрированной (сетевой) водой: да , нет .

Равномерный прогрев: стояков: удовл. неудовл. систем отопления: удовл. неудовл.

После окончания промывки дренируемая вода визуально: соответствует/ не соответствует исходной.

За качество гидropневмопромывки отвечает Представитель Исполнителя.

Промывка проводилась в присутствии представителя Заказчика да , нет .

При проведении промывки были выявлены нарушения:

Представитель Исполнителя _____

Представитель Заказчика _____

Директор
ООО «ЭнерКО»
А.В. Щуров

